

Determinazione N. 64/2013

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di novembre nella casa comunale il sottoscritto Daga Fabio Responsabile del servizio tecnico fa la seguente determinazione:

OGGETTO: Approvazione contabilità finale per l'esecuzione dei lavori di Prescrizioni antincendio, interventi sulla viabilità di propria competenza Campagna 2013 e liquidazione fattura n° 06 del 26.10.2013 della ditta Porcu Massimo.

CIG: Z2E09B18B7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che con delibera G.M. n° 45 del 27.04.2013 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per le "Prescrizioni regionali antincendio Campagna 2013, interventi sulla viabilità di propria competenza", redatto dal tecnico comunale per un importo a base d'asta di € 18.318,00 + € 1.250,00 per oneri sulla sicurezza, oltre l'IVA al 21%;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 24 del 31.05.2013 con il quale è stato approvato il verbale di gara dei lavori da cui risulta aggiudicataria la ditta Porcu Massimo che ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo posto a base d'asta ;
- **VISTO** il contratto stipulato con la ditta Porcu Massimo rep. N. 3 del 22.06.201, dell'importo di € 14.654,40 + 1.250,00 per oneri della sicurezza, + I.V.A. al 21%;
- **ATTESO** che i lavori sono stati consegnati il 22/06/2013;
- **CONSIDERATO** che nel corso dei lavori è stato ordinato all'impresa di procedere allo sfalcio dell'erba nella strada "Santu Gorme", non prevista nel progetto, per un importo dei lavori pari ad € 1.136,00 + I.V.A.;
- **VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 21.10.2013 dal quale risulta sono stati ultimati il 15.10.2013, così come previsto nell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto;
- **VISTA** la fattura n. 06 del 26.10.2013 della ditta Porcu Massimo dell'importo di 10.678,64 + I.V.A. al 22% per un totale di € 13.027,94, quale saldo per l'esecuzione dei lavori;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;

- **DI** approvare gli atti di contabilità finale redatti da quest'ufficio relativi ai lavori per le "Prescrizioni regionali antincendio Campagna 2013, interventi sulla viabilità di propria competenza", avente il seguente quadro economico finale:

	PROGETTO		CONTO FINALE	
Importo dei lavori	euro	18.318,00	euro	15.790,40
Oneri per la sicurezza	euro	1.250,00	euro	1.250,00
Totale	euro	19.568,00	euro	17.040,40
Iva sui lavori e sicurezza 21%	euro	4.109,28	euro	1.335,96
Iva sui lavori e sicurezza 22%	euro	-	euro	2.349,30
Art. 92 D. Lgs. 163/2006 2%	euro	473,55	euro	391,36
Imprevisti	euro	449,17	euro	-
Economie dovute al ribasso	euro	-	euro	3.482,97
TOTALE	euro	24.600,00	euro	24.600,00

dai quali risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e regolarmente contabilizzati e dai quali risulta un credito dell'Impresa Porcu Massimo di Lula di euro 10.678,64 + I.V.A. al 22%;

- **DI** liquidare, così come liquida, la fattura n. 6 del 26.10.2013 alla ditta Porcu Massimo per un importo di € 10.678,64 + I.V.A. al 22% per un totale di € 13.027,94 per la realizzazione dei lavori di falcio erba, "Prescrizioni regionali antincendio Campagna 2013, interventi sulla viabilità di propria competenza, saldo;

- **DI** allegare, così come allega, la fattura n. 6 del 26.10.2013 della ditta Porcu Massimo quale parte integrante ed essenziale del presente atto;

- **DI** imputare la spesa sull'int. 2.08.01.01/23 sul redigendo bilancio 2013 alla voce "Manutenzione straordinaria rete viaria interna ed esterna"; *Cap 9786/1*

- **DI** svincolare le economie pari ad euro 3.482,97 e renderle immediatamente disponibili.

Il Responsabile del servizio Finanziario
(Rag. Pintus Alberto)



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Daga Fabio)



certificato di pubblicazione

Il Responsabile del Servizio attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Onani il giorno 25.11.13 dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13.12.1994, N. 38.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

